

Bericht des Magistrats an die Stadtverordnetenversammlung

Betreff:

Außenanlage KITA Wichtelwiese Dorn-Assenheim

Vorgang:

Anfrage der CDU-Fraktion

vom 21.05.2023

Sivo-S- Nr. 103/23

Der Magistrat beantwortet die oben bezeichnete Anfrage wie folgt:

1. Mit der Fertigstellung der Außenanlage ist nach den Sommerferien, Stand heute, im September 2023, zu rechnen.
Der Hersteller der Außenspielgeräte wurde durch den Magistrat beauftragt. Die Lieferzeit beträgt nach seinen Aussagen ca. 16 Wochen.


Das Außengelände wird über folgende Spielgeräte verfügen:

- Sandspiel- und Kletteranlage U3
- Vogelnechtschaukel U3
- Doppelschaukel
- Spielanlage mit Netzen, Podesten, Klettermöglichkeiten etc.
- Spielwand „Verkaufstheke“
- Trampolin

Die Galabauarbeiten starten in Abhängigkeit von der Lieferung der Spielgeräte Ende August. Nach Montage der Spielgeräte durch den Hersteller erfolgt die Einsaat des Fallschutzes. Die Grünflächen werden vorab vorbereitet und bei geeigneter Witterung eingesät.

2. Vorbereitende Arbeiten (Mulchen, Erdauffüllung, Umbruch der Erde und Einplanieren dieser, Einsäen des Rasens, Bewässerung) auf der Außenanlage wurden bereits durch den städtischen Bauhof getätigt. In der Kalenderwoche 24 wurden die Schalungen für die Schirmhalterungen vorbereitet und betoniert. Der Sonnenschutz wird im Laufe der KW 25 aufgestellt.
3. Nach Absprache mit der KITA-Leitung wird ein „Tag der offenen Tür“ im Frühjahr 2024 geplant.
4. Das pädagogische Konzept, das aus der Feder der KITA-Leitung stammt und mit der KITA-Trägerin eng abgestimmt wird, ist die Basis für die Ausgestaltung

von Kooperationen, Projekten, Veranstaltungen und Aktionen jeglicher Art. Derzeit gibt es ein gemeinsames Projekt, „Bibfit“, mit der katholischen KITA; hierbei wird den Kindern über einen Bibliotheksführerschein die Ausleihe in der Bücherei vor Ort vermittelt; zudem soll das Lesen allgemein gefördert werden. Eine weitere Kooperation, die Brandschutzerziehung, besteht mit der Feuerwehr vor Ort.



Lena Herget
Bürgermeisterin